

# Lista di controllo

## Soppalchi e altri luoghi di lavoro

### 1) SOPPALCHI PAVIMENTI E PASSAGGI

Eventuali soppalchi adibiti a deposito sono dotati di:

- parapetto normale con arresto al piede (resistente, altezza di almeno un metro, con corrente intermedio, tavola fermapiede)	SI	NO	NP*
- cartello indicante la portata	SI	NO	NP
- idonee scale d'accesso	SI	NO	NP

### 2) SCAFFALATURE

Sono adeguatamente ancorate e dotate di cartello indicante la portata?	SI	NO	NP
--	----	----	----

### 3) IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici (cabine, quadri, prese e spine) sono conformi alle norme antinfortunistiche e più specificamente alle norme CEI?	SI	NO
L'impianto di terra è stato denunciato?	SI	NO
L'impianto elettrico costruito o modificato dopo il Marzo del 1990 è corredato della dichiarazione di conformità (L. 37/08)?	SI	NO

### 4) SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza presente in azienda è congruente ai rischi individuati e risponde ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 81/08 All. 24 e seguenti?	SI	NO
--	----	----